

Додаток 2  
до Порядку формування інвестиційних  
програм ліцензіатів з виробництва електричної  
та теплової енергії на теплоелектроцентралях  
когенераційних установках  
(пункт 5.1 розділу V)

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"</b>			
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	<b>01.01.2015 р.</b>	<b>до</b>	<b>31.12.2015 р.</b>

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2015 рік.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія									
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,0															757,2	757,2	106%	470,5
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	7 753,2		6 544,6		1 208,6											470,5	8 223,7	106%	470,5
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,0																		0,0
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,0																		0,0
5	Інше	0,0															369,5	369,5		369,5
	<b>Усього</b>	<b>7 753,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 544,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 208,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 208,6</b>	<b>6 544,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 208,6</b>	<b>9 350,4</b>	<b>121%</b>	<b>1 597,2</b>	

Директор ІПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

"22" 02 2016 року

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Вісоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Реконструкція газохолоджувачів генератора ТВФ-60-2 ст.№2.	0,0															19=16-3	
2	Реконструкція пристрою компенсації ємкісних струмів у мережі 6 кВ Білоцерківської ТЕЦ.	0,0															641,7	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,2	115,5	757,2

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

«22» 04 2016 року

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						тис. грн без ПДВ				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Вісток виконання з початку року	Відхилення		
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	Оновлення проточної частини турбіни ПТ 60-130/13 ст. №1.			4 298,3										0,0	0,0	0,0	0%	-5 092,1
2	Реконструкція 2ПВТ-5,6,7 турбіни ст. №2.			2 246,3										1 353,7	250,0	1 603,7	60%	-1 057,4
3	Оновлення проточної частини турбіни ПТ 60-130/13 ст. №2.			0,0										470,5	958,6	6 620,0		6 620,0
<b>Усього</b>				<b>7 532,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 544,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 208,6</b>	<b>0,0</b>	<b>470,5</b>	<b>6 544,6</b>	<b>1 208,6</b>	<b>8 223,7</b>	<b>106%</b>	<b>470,5</b>

Директор ІРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

"22" *сл* 20 *16* року

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



## 1.4. Реконструкції, модернізації та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Своєно з'їдено з актами виконаних робіт, усього	Відхилення				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія								
		дохідкові	прибуток	амортизація	дохідкові	прибуток	амортизація	дохідкові	прибуток	амортизація	дохідкові	прибуток	амортизація			усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
		0,0														0,0			
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>														<b>0,0</b>			

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

"12" *02* 20 *16* року

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відхилення		
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	16	17			
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1	Реконструкція системи обліку відпуску теплової енергії з парової 20 ата.	0,0								369,5					369,5	369,5		369,5	
Усього		0,0								369,5					369,5	369,5		369,5	

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

"22" 02 2016 року

  
(підпис)

Кривенко Василь Васильович  
(прізвище, ім'я, по батькові)



*У Звіті щодо виконання Інвестиційної програми  
ПРАТ „БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2015 рік пронумеровано,  
прошнуровано та скріплено печаткою (сеп.) документів.*

*Директор ПРАТ „БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ”*

*[Signature]* Кривенко В.В.

