

Звіт щодо виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2017 р.	до	31.12.2017 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення					
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року			
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,0			0,0														
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 210,20			4 420,40		789,80						1 938,03	346,28	2 284,31	2 284,31	43,8%	-2 925,89	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,0			0,0		0,0								0,0				
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,0			0,0		0,0								0,0				
5	Інше	0,0			0,0		0,0								0,0				
Усього		5 210,20	0,00	0,00	4 420,40	0,00	789,80	0,00	0,00	0,00	1 938,03	0,00	0,00	346,28	2 284,31	2 284,31	43,8%	-2 925,89	

тис. грн. без ПДВ

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2017

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відлугнення	
		Річний план			електроенергія			теплоенергія			теплоенергія						усього
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	18	19=16-3
Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2017



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація				усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Реконструкція головних паропроводів ТЕЦ	5 210,20	4 420,40	0,0	789,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284,31	43,8%	-2 925,89
Усього		5 210,20	4 420,40	0,0	789,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284,31	43,8%	-2 925,89	

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2017

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з		
		Річний план				електроенергія				теплоенергія								
		усього		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	_____	0,0																
Усього		0,0																

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

24.10.2017

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд


№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Віссоток виконання з початку року	Відхилення		
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього	
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1		0,0																
Усього		0,0													0,0			

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2017

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія					усього	
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1																		
1		0,0														0,0		
Усього		0,0														0,0		

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2017

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

У звіті щодо виконання за 9 місяців 2017 року
Інвестиційної програми ПРАТ «ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на
2017 рік, що схвалена НКРЕКПі пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор
ПРАТ «ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»


Кривенко В.В.

