

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2019 року за I півріччя				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2019 р.	до	31.12.2019 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2019 року за I півріччя.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідна
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з якими виконаними робіт, усього	18			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	3	0,00	3 198,86	0,00	602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,44	0,00	298,17	1 881,60	0,00	49,5%	-1 919,62				
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 220,07	0,00	1 026,73	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00	136,38	0,00	0,00	25,68	162,06	0,00	13,3%	-1 058,02				
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастійного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 827,00	0,00	1 537,49	0,00	289,51	0,00	0,00	0,00	1 430,61	0,00	0,00	269,39	1 700,00	0,00	93,0%	-127,00				
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Усього		6 848,29	0,00	5 763,08	0,00	1 085,21	0,00	0,00	0,00	3 150,42	0,00	0,00	593,24	3 743,66	0,00	54,7%	-3 104,63				

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.07.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	18		
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19=16-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.1.	Заміна основних складових частин електродільної установки ст.№1.	3 801,22			3 198,86			602,36			1 583,44			298,17	1 881,60	0,00	49,5%	-1 919,62
Усього		3 801,22	0,0	0,0	3 198,86	0,0	0,0	602,36	0,0	0,0	1 583,44	0,0	0,0	298,17	1 881,60	0,00	49,5%	-1 919,62

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.07.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19-16-3
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього								
		доплаткові ліжера	прибуток	амортизація	доплаткові ліжера	прибуток	амортизація	доплаткові ліжера	прибуток	амортизація	доплаткові ліжера	прибуток	амортизація	доплаткові ліжера	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3				
2.1.	Заміна кубів рекуперативного повітропідігрівника котла ст.№3.	1 220,07	0,0	1 026,73	0,0	0,0	0,0	193,34	0,0	0,0	136,38	0,0	0,0	0,0	25,68	162,06	0,00	13,3%	-1 058,02			
Усього		1 220,07	0,0	1 026,73	0,0	0,0	0,0	193,34	0,0	0,0	136,38	0,0	0,0	0,0	25,68	162,06	0,00	13,3%	-1 058,02			

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.07.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Висоток виконання з початку року	Вихідна
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього								
		дохідні	амортизація	усього	дохідні	амортизація	усього	дохідні	амортизація	усього	дохідні	амортизація	усього	дохідні	амортизація	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
3.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Директор ПРАТ "БЛОЩЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

23.07.2019р.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн. без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
4.1	Встановлення засувок Ду1200 (кільк. 4 шт.) на зливних трубопроводах циркуляційної води з водозабірних басейнів градирень ст.№1 і ст.№2.	1 827,00	0,0	0,0	1 537,49	0,0	0,0	289,51	0,0	0,0	1 430,61	0,0	0,0	269,39	0,00	93,0%	-127,00
Усього		1 827,00	0,0	0,0	1 537,49	0,0	0,0	289,51	0,0	0,0	1 430,61	0,0	0,0	269,39	0,00	93,0%	-127,00

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.07.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(правище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Всього
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18		
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19=16-3				
5 л.	_____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕД"

23.07.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

У звіті щодо виконання за 1 півріччя Інвестиційної програми ПРАТ «ВІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, що схвалена НКРЕКПІ пронумеровано, проінформовано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор

ПРАТ «ВІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»

Кривенко В.В.

