

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2019 року за рік</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"</b>			
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	<b>01.01.2019 р.</b>	<b>до</b>	<b>31.12.2019 р.</b>

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2019 року за рік.

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення			
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період							Відсоток виконання з початку року		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	
усього			додаткові джерела фінансування			прибуток			амортизація			усього			18		19=16-3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	3 801,22			3 198,86			602,36			3 367,35			634,08	4 001,43	105,3%	200,21
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 220,07			1 026,73		193,34		900,36				169,54	1 069,90	87,7%	-150,18	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 827,00			1 537,49		289,51		1 739,55				327,56	2 067,11	113,1%	240,11	
5	Інше	0,00			0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Усього</b>	<b>6 848,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131,19</b>	<b>7 138,44</b>	<b>7 138,44</b>	<b>104,2%</b>	<b>290,15</b>	

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович  
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

20.02.2020р.

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
		Річний план			Фактично профінансовано за звітний період														
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	Освоєно згідно з робіт, усього		
доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1.1.	Заміна основних складових частин електродвигуна ст.№1. (закупівля частин - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-28-000694-с)	3 801,22		3 198,86		602,36		602,36		0,0		0,0		0,0		634,08	4 001,43	105,3%	200,21
<b>Усього</b>		<b>3 801,22</b>	<b>0,0</b>	<b>3 198,86</b>	<b>0,0</b>	<b>602,36</b>	<b>0,0</b>	<b>602,36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 367,35</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>634,08</b>	<b>4 001,43</b>	<b>105,3%</b>	<b>200,21</b>	

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток згідно з актами виконаних робіт, усього	19-16-3	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього						
		доплаткові джерела	прибутток	амортизація	доплаткові джерела	прибутток	амортизація	доплаткові джерела	прибутток	амортизація	доплаткові джерела	прибутток	амортизація							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1		3																		
2.1.	Заміна кубів рекуперативного повітропідгрівника котла ст.№3. (матеріали для виготовлення кубів: лист сталевий - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-18-001074-а; труба - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-18-001787-б; виготовлення кубів: Ідентифікатор закупівлі UA-2019-02-12-000640-б)	1 220,07		1 026,73						193,34										
<b>Усього</b>		<b>1 220,07</b>	<b>0,0</b>	<b>1 026,73</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,34</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,54</b>	<b>1 069,90</b>	<b>1 069,90</b>	<b>87,7%</b>	<b>-150,18</b>

Директор ІРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період				Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з початку року
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	всього				
		дохідові	амортизація	прибуток	дохідові	амортизація	прибуток	дохідові	амортизація	прибуток	дохідові	амортизація	прибуток						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
3.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

20.02.2020р.

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Відсоток виконання з початку року	Вихідна
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з			
		дохід	власні кошти	інші джерела	дохід	власні кошти	інші джерела	дохід	власні кошти	інші джерела	дохід	власні кошти	інші джерела						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	Встановлення засувок Ду1200 (кільк. 4 шт.) на зливних трубопроводах циркуляційної води з водозабірних басейнів градирень ст.№1 і ст.№2. (закупівля засувок - Ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-30-000074-a)	1 827,00	1 537,49	289,51	1 739,55	327,56	2 067,11	113,1%	240,11										
Усього		1 827,00	1 537,49	289,51	1 739,55	327,56	2 067,11	113,1%	240,11										

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

20.02.2020р.

## 1.5. Інше

тис. грн. без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідна		
		усього			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1																	
5.1		0,00		0,00		0,00					0,00			0,00			0,00
<b>Усього</b>		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Директор ПАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

У звіті щодо виконання за рік Інвестиційної програми  
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, що схвалена  
НКРЕКП пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою  
— 7 (сім) аркушів.

Директор  
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»

Кривенко В.В.

