

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2019 року за рік (виправлений)				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2019 р.	до	31.12.2019 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2019 року за рік (виправлений).

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період				Відхилення			
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього		Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	3 801,22			3 198,86			602,36											4 001,43	105,3%	200,21
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 220,07			1 026,73			193,34											1 069,90	87,7%	-150,18
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00			0,00											0,00		0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 827,00			1 537,49			289,51											2 067,11	113,1%	240,11
5	Інше	0,00			0,00			0,00											0,00		0,00
Усього		6 848,29	0,00	0,00	5 763,08	0,00	0,00	1 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,44	104,2%	290,15	

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

16.03.2020р.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання (виправлений звіт за рік)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихилення			
		Річний план						фактично										
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього		
доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18	19=16-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.1.	Заміна основних складових частин електродвигуна ст.№1. (закупівля за частин - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-28-000694-с)	3 801,22			3 198,86			602,36								4 001,43	105,3%	200,21
Усього		3 801,22	0,0	0,0	3 198,86	0,0	0,0	602,36	0,0	0,0	3 281,17	0,0	0,0	720,26	4 001,43	4 001,43	105,3%	200,21

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

16.03.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прзвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання (вигравлений звіт за рік)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення			
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	19=16-3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.1.	Заміна кубів рекуперативного повітро-підгрівника котла ст.№3. (матеріали для виготовлення кубів: лист сталевий - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-18-001074-а, труба - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-18-001787-б; виготовлення кубів: Ідентифікатор закупівлі UA-2019-02-12-000640-б)	1 220,07	1 026,73	193,34	877,31	192,58	1 069,90	87,7%	-150,18											
Усього		1 220,07	1 026,73	193,34	877,31	192,58	1 069,90	87,7%	-150,18											

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

16.03.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання (виправлений звіт за рік)

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення	
		усього			електроенергія			теплоенергія			усього			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року			
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1.	_____	0,00			0,00						0,00				0,00	0,00		0,00
Усього		0,00		0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00		0,00

Директор ПРАТ "БЛОЩЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

16.03.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд (виправлений звіт за рік)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення		
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
4.1.	Встановлення засувок Ду1200 (кільк. 4 шт.) на зливних трубопроводах циркуляційної води з водозабірних басейнів градирень ст.№1 і ст.№2. (закупівля засувок - Ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-30-000074-а)	1 827,00	1 827,00	0,0	1 537,49	0,0	289,51	0,0	1 695,03	0,0	372,08	2 067,11	113,1%	240,11					
Усього		1 827,00	1 827,00	0,0	1 537,49	0,0	289,51	0,0	1 695,03	0,0	372,08	2 067,11	113,1%	240,11					

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

16.03.2020р.

1.5. Інше (виправлений звіт за рік)

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	19-16-3
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з планами виконання робіт, усього				
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації		усього			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2																	
5.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

16.03.2020р.

У звіті (виправленому) щодо виконання за рік
інвестиційної програми ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на
2019 рік, що схвалена НКРЕКПі проанумеровано, проінформовано
та єдрілено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»



Кривенко В.В.

