

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2020 року, що схвалена НКРЕКП, за I квартал				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2020 р.	до	31.12.2020 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2020 року, що схвалена НКРЕКП, за I квартал.

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Економічний ефект з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19=16-3		
		Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			теплоенергія			електроенергія						усього	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
усього	податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	усього	17	18			
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00			0,00									0,00	0,00		0,00	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 870,66			4 876,66			994,00						0,00	0,00		0,0%	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00			0,00						0,00	0,00		0,00	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00			0,00			0,00						0,00	0,00		0,00	
5	Інше	0,00			0,00			0,00						0,00	0,00		0,00	
Усього		5 870,66	0,00	0,00	4 876,66	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-5 870,66

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

14.04.2020р.



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Відхилення				
		усього			електроенергія			теплоенергія			Фактично профінансовано за звітний період							
		доплаткові державні	прибуток	амортизація	доплаткові державні	прибуток	амортизація	доплаткові державні	прибуток	амортизація	доплаткові державні	прибуток	амортизація		усього			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

14.04.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період				Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		електроенергія			теплосенергія			електроенергія			теплосенергія			усього									
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	усього								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3					
2.1.	Реконструкція стельового пароперегрівника та пароперегрівника 4-ї ступені котла ст.№3.	5 870,66			4 876,66			994,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 870,66				
Усього		5 870,66	0,0	0,0	4 876,66	0,0	0,0	994,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 870,66				

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

14.04.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(підпис, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19-16-3	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

14.04.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізації та будівництво будівель і споруд

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19=16-3		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.1.	—	0,00			0,00			0,00						0,0	0,00	0,00		0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Директор ПРАТ "БЛОНЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

14.04.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Висоцьок виконання з початку року	Виходячи
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	18	19=16-3				
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	2																				
5.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

14.04.2020р.



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

У звіті було виконано за 1 квартал Інвестиційної програми ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2020 рік, що схвалена НКРЕКП проінформовано, проінформовано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» _____ Кривенко В.В.

