

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2020 року, що схвалена НКРЕКП, за I півріччя

Найменування ліцензіата	ПРАТ "БЛЮЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2020 р.	до	31.12.2020 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2020 року, що схвалена НКРЕКП, за I півріччя.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 ^{та 16-3}		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00			0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 870,66			4 876,66		994,00							0,00	0,00	0,00	0,0%	-5 870,66
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00			0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Інше	0,00			0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		5 870,66	0,00	0,00	4 876,66	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-5 870,66

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

13.07.2020р.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Висота виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1		3															
1.1.		0,00		0,00													
Усього		0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

13.07.2020р.

Кривенко Васи ль Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано завітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	тис. грн. без ПДВ			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія								
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
2.1.	Реконструкція стельового пароперегрівника та пароперегрівника 4-ї ступені котла ст.№3.	5 870,66			4 876,66			994,00			0,00				0,00			0,00%	-5 870,66
Усього		5 870,66	0,0	0,0	4 876,66	0,0	0,0	994,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00%	-5 870,66

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Васил. Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

13.07.2020р.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Всього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Високок виконання з початку року	Відхилення	
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

13.07.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, імя, по батькові)

(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд.

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Відсоток виконання з початку року	тис. грн. без ПДВ
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			17	18			
		доцільові	прибуток	амортизація	доцільові	прибуток	амортизація	доцільові	прибуток	амортизація	доцільові	прибуток	амортизація	доцільові	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3			
4.1.	---	0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			0,00		
Усього		0,00	0,0	0,)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00		

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

13.07.2020р.

Кривенко В'ячеслав Васильович

(прізвище ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період									Всього	Відхилення			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					всього		
		дохід	витрати	баланс	дохід	витрати	баланс	дохід	витрати	баланс	дохід	витрати	баланс					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1																		
5.1.				0,00		0,00					0,00							
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

тис. грн. без ПДВ

Директор ПАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

13.07.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

 (підпис)

У звіті щодо виконання за I півріччя Інвестиційної програми ПРАТ «ЕНЕРДЖІКІСЬКА ТЕЦ» на 2020 рік, що схвалена НКРЕКП проаналізовано, проінструовано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор

Кривеико В.В.



№ п/п	Категорія	Назва	2019 рік		2020 рік		Всього	% до плану
			Факт	План	Факт	План		
1	Витрати	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Директор ПРАТ «ЕНЕРДЖІКІСЬКА ТЕЦ»

В.В. Кривеико

Директор ПРАТ «ЕНЕРДЖІКІСЬКА ТЕЦ»

В.В. Кривеико