

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2017 року за рік				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2017 р.	до	31.12.2017 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2017 року за рік.

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення 19-16-3						
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період							Відсоток виконання з початку року					
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього				
усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17		18			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,0			0,0															
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 210,20			4 420,40		789,80						847,43	5 590,27	5 590,27	107,3%	380,07			
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,0			0,0		0,0							0,0						
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,0			0,0		0,0							0,0						
5	Інше	0,0			0,0		0,0							0,0						
Усього		5 210,20	0,00	0,00	4 420,40	0,00	789,80	0,0	0,0	4 742,84	0,00	0,00	847,43	5 590,27	5 590,27	107,3%	380,07			
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

20.02.2018р.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Своєю строю з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19=16-3		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,0													0,0			
	Усього	0,0													0,0			

тис. грн. без ПДВ

Директор ПРАТ "БЛЮЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2018р.



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з			Відсоток виконання з		Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	17	18	19-16-3					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Освоєно згідно з	Відсоток виконання з									
1	Реконструкція головних паропроводів ТЕЦ.			4 420,40			789,80														5 590,27	847,43	5 590,27	107,3%	380,07
	Усього			4 420,40			789,80														5 590,27	847,43	5 590,27	107,3%	380,07

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2018р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанійного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
		Річний план			електроенергія			теплоенергія			теплоенергія						усього			
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3					
1	2	3	0,0																	
Усього			0,0																	

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"



(підпис)

Кривенко Василь Васильович


(прізвище, ім'я, по батькові)

20.02.2018р.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього				
		Річний план			електроенергія			теплоенергія			усього								
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
		0,0																	
Усього		0,0														0,0			0,0

Кривенко Василь Васильович
(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2018р.

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихідна				
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період											
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього			
дохідні	амортизація	прибуток	дохідні	амортизація	прибуток	дохідні	амортизація	прибуток	дохідні	амортизація	прибуток								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1		0,0																	
1		0,0																	
Усього		0,0																	0,0


тис. грн. без ПДВ

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕД"

20.02.2018р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)



У звіті щодо виконання за рік Інвестиційної програми
ПРАТ «БІЛОПЧИРІВСЬКА ТЕЦ» на 2017 рік, що схвалена
НКРЕКП пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
– 7 (сім) аркушів.

Директор
ПРАТ «БІЛОПЧИРІВСЬКА ТЕЦ» _____ Кривенко В.В.

