

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2018 року за рік				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	02.11.2018 р.	до	31.12.2018 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2018 року за рік.

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихилена		
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період									
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	усього					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	510,60			418,00				92,60					95,38	525,95	103,0%	15,35
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 933,30			1 582,69			350,61						308,73	1 702,38	88,1%	-230,92
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	2 198,70			1 799,96			398,74						441,89	2 436,68	110,8%	237,98
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00			0,00			0,00						0,00			
5	Інше	89,10			72,94			16,16						11,28	62,21	69,8%	-26,89
Усього		4 731,70	0,00	0,00	3 873,60	0,00	0,00	858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	857,29	4 727,23	99,9%	-4,47	

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Висоток виконання з початку року		
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	Заміна газоохолоджувачів 2 шт. генератора ТВФ-60-2 ст.№1.	510,60			418,00													15,35
Усього		510,60	0,0	0,0	418,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,35

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2019р.

Кривенко Василь Васильович
(правише, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період											Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Капітальний ремонт підігрівачів високого тиску №№ ППВТ-6,7 турбіни ст. №1.	1 933,30			1 582,69	350,61						1 393,65	308,73	1 702,38	1 702,38	88,1%	-230,92
Усього		1 933,30	0,0	0,0	1 582,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 393,65	308,73	1 702,38	1 702,38	88,1%	-230,92

Директор ІПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відсоток виконання з початку року	Вихилена				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18						
		долаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	усього	16	15						14	13		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3						
1	Реконструкція трубопроводів циркуляційної води в тунелі №2 (виконання робіт 2 етапу).	2 198,70	0,0	1 799,96	1 799,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,89	2 436,68	2 436,68	110,8%	237,98
Усього		2 198,70	0,0	1 799,96	1 799,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,89	2 436,68	2 436,68	110,8%	237,98

Директор ІПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	тис. грн. без ПДВ			
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
		0,0														0,0			
Усього		0,0														0,0			

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



1.5. Інше

7

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія				усього									
		дохід	витрати	амортизація	дохід	витрати	амортизація	дохід	витрати	амортизація	дохід	витрати	амортизація	дохід	витрати	амортизація	дохід	витрати	амортизація						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3									
1	Реконструкція систем виміру обертів, виміру механічних величин П1,2 (заміна зношених систем механічних вимірів) (1 етап - проектні роботи).	89,10			72,94			16,16														62,21	62,21	69,8%	-26,89
Усього		89,10	0,0	0,0	72,94	0,0	0,0	16,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,28	62,21	62,21	62,21	0,0	0,0	11,28	62,21	62,21	69,8%	-26,89

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

20.02.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



У звіті щодо виконання за рік Інвестиційної програми ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2018 рік, що схвалена НКРЕКП проінумеровано, проіндуковано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»

Кривенко В.В.

