

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2019 року за I квартал				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2019 р.	до	31.12.2019 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2019 року за I квартал.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	
		доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	3 801,22			3 198,86			602,36			0,00			0,00	0,00	0,0%	-3 801,22
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 220,07			1 026,73			193,34			0,00			0,00	0,00	0,0%	-1 220,07
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 827,00			1 537,49			289,51			0,00			0,00	0,00	0,0%	-1 827,00
5	Інше	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
Усього		6 848,29	0,00	0,00	5 763,08	0,00	0,00	1 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-6 848,29

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.04.2019р.

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	19=16-3
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1.1.	Заміна основних складових частин електродіальної установки ст.№1.	3 801,22			3 198,86						602,36					0,00	0,00	0,0%	-3 801,22		
Усього		3 801,22	0,0	0,0	3 198,86	0,0	0,0	602,36	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0%	-3 801,22			

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.04.2019р.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
		дохідні	капітальні	операційні	дохідні	капітальні	операційні	дохідні	капітальні	операційні	дохідні	капітальні	операційні	дохідні	капітальні	операційні					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3			
2.1.	Заміна кубів рекуперативного повітроподігрівника котла ст.№3.	1 220,07			1 026,73			193,34			0,00			0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 220,07			
Усього		1 220,07	0,0	0,0	1 026,73	0,0	0,0	193,34	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 220,07			

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.04.2019р.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанійного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		Річний план			електроенергія			теплоенергія			теплоенергія						усього
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.04.2019р.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідна		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього	
		доплаткові ліжрела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові ліжрела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові ліжрела фінансування	прибуток	амортизація	усього							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.1.	Встановлення засувки Ду1200 (кільк. 4 шт.) на зливних трубопроводах циркуляційної води з водозабірних басейнів градирень ст.№1 і ст.№2.	1 827,00			1 537,49			289,51			0,0			0,0	0,00	0,00	0,0%	-1 827,00
Усього		1 827,00	0,0	0,0	1 537,49	0,0	0,0	289,51	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 827,00

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.04.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього	
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1.	---	0,00			0,00						0,00				0,00	0,00		0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.04.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

У звіті щодо виконання за 1 квартал Інвестиційної програми ПРАТ «ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, що схвалена НКРЕКПі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів. *облас.*

Директор
ПРАТ «ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» _____ Кривенко В.В.

