

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2019 року за 9 місяців				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2019 р.	до	31.12.2019 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2019 року за 9 місяців.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Виходячи з
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього								
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	3 801,22		3 198,86													634,08	4 001,43	4 001,43	105,3%	200,21	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 220,07		1 026,73													119,55	754,42	0,00	61,8%	-465,65	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальнообстаційного обладнання	0,00		0,00													0,00	0,00	0,00		0,00	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 827,00		1 537,49													269,39	1 700,00	0,00	93,0%	-127,00	
5	Інше	0,00		0,00													0,00	0,00	0,00		0,00	
	Усього	6 848,29	0,00	5 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,21	0,00	0,00	0,00	5 432,83	0,00	1 023,02	6 455,85	4 001,43	94,3%	-392,44		

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович
(прізвище, ім'я, по батькові)

24.10.2019р.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Високок виконання з початку року	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1		3																	19=16-3		
1.1.	Заміна основних складових частин електродіальної установки ст.№1. (закупівля за частин - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-28-000694-С)	3 801,22		3 198,86		602,36															
Усього		3 801,22	0,0	3 198,86	0,0	602,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 367,35	634,08	4 001,43	4 001,43	105,3%	200,21		

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2019р.

(підпис)

Кривенко Василь Васильович
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання з	Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього								
		податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	податкові джерела	прибуток	амортизація	усього					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3						
1																						
2.1.	Заміна кубів рекуперативного повітро-підігрівача котла ст.№3. (матеріали для виготовлення кубів: лист сталевий - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-18-001074-а, труба - Ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-18-001787-б; виготовлення кубів: Ідентифікатор закупівлі UA-2019-02-12-000640-б)	1 220,07			1 026,73			193,34							634,87			119,55	754,42	0,00	61,8%	-465,65
Усього		1 220,07	0,0	0,0	1 026,73	0,0	0,0	193,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	634,87	0,0	0,0	119,55	754,42	0,00	61,8%	-465,65	

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2019р.



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Особого з'їдено з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відлугнена		
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього	
		долатковий джерела фінансування	прибуток	амортизація	долатковий джерела фінансування	прибуток	амортизація	долатковий джерела фінансування	прибуток	амортизація	долатковий джерела фінансування	прибуток	амортизація					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1.	_____	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідні		
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього		Особливо згідно з актами виконання з роліт, усього	17			18	19=16-3
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	4.1. встановлення засувки Ду1200 (кільк. 4 шт.) на зливних трубопроводах циркуляційної води з водозабірних басейнів градирень ст.№1 і ст.№2. (закупівля засувки - Ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-30-000074-а)	1 827,00	0,0	0,0	1 537,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,39	1 700,00	0,00	93,0%	-127,00
Усього		1 827,00	0,0	0,0	1 537,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,39	1 700,00	0,00	93,0%	-127,00

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕП"

24.10.2019р.


(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконавчих робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідні
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього								
		дохідкові джерела	прибутки	амортизація	дохідкові джерела	прибутки	амортизація	дохідкові джерела	прибутки	амортизація	дохідкові джерела	прибутки	амортизація	дохідкові джерела	прибутки	амортизація	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3				
5.1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

тис. грн. без ПДВ

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

24.10.2019р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



У звіті щодо виконання за 9 місяців Інвестиційної програми ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦІ» на 2019 рік, що схвалена НКРЕКПі проінумеровано, проіндуковано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор

Кривенко В.В.

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦІ»



№ п/п	Назва показника	План	Факт	Відхилення	Відхилення, %
1	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
2	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
3	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
4	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
5	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
6	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
7	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
8	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
9	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
10	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
11	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
12	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
13	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
14	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
15	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
16	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
17	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
18	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
19	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
20	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
21	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
22	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
23	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
24	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
25	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
26	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
27	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
28	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
29	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
30	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
31	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
32	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
33	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
34	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
35	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
36	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
37	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
38	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
39	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
40	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
41	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
42	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
43	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
44	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
45	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
46	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
47	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
48	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
49	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0
50	Відомості про виконання за 9 місяців	100,0	100,0	0,0	0,0

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦІ»

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦІ»

09/11/2019