

Звіт щодо виконання Переліку заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», що пошкоджені (зруйновані) внаслідок ракетного обстрілу (термін виконання протягом 2023 – 2024 років), за III квартал 2023 р.

Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.08.2023	до	31.12.2024

1. Загальний звіт з виконання Переліку заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (зруйновані) внаслідок ракетного обстрілу (термін виконання протягом 2023 – 2024 роки), за III квартал 2023 р.

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення							
			електроенергія			теплоенергія													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	4 876,66			4 876,66			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 876,66
5	Інше	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		4 876,66	0,00	0,00	4 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 876,66

В.О. особн, яка тимчасово здійснює повноваження
директора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.10.2023р.

(підпис)

Андрій КОКУНЕЦЬ
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

Продовження додатка 2

тис. грн. без ПДВ

Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення							
		електроенергія			теплоенергія							електроенергія	теплоенергія					
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
	0,00		0,0		0,00		0,00		0,0		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00		0,0		0,00		0,00		0,0		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

З.О. особи, яка тимчасово здійснює повноваження
директора ПРАТ "ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Анадрій КОКУНЕНЦЬ

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.10.2023р.