

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

НАКАЗ

06.09.2022

м. Біла Церква

№ 86

Про внесення змін до наказу №39 від 28.02.2022
про підготовку ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» до роботи
у осінньо-зимовий період 2022-2023 р.р.

З метою забезпечення надійної роботи ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» у осінньо-зимовий період (далі – ОЗП) 2022-2023 років

НАКАЗУЮ:

1. На виконання наказу №8 від 12.01.2022 «Про організацію ремонтного обслуговування на ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» у 2022 році» прийняти до керівництва і неухильного виконання затверджені Графік ремонтів основного обладнання ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» на 2022 рік від 09.02.2021р. (зі змінами) та План ремонтів обладнання, будівель та споруд ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" на 2022 рік від 28.12.2021р.
2. Затвердити і прийняти до виконання «Заходи по підготовці ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» до роботи у осінньо-зимовий період 2022-2023 років» з внесенням змін та доповнень до Додатку № 1 та викласти Додаток № 1 до цього наказу у новій редакції.
3. Начальникам цехів, дільниць, відділів:
 - 2.1 Забезпечити виконання запланованих ремонтів основного обладнання, будівель та споруд.

Термін – до 15.11.2022 р.

- 2.2 Подати до ВЗіЛ заявки на матеріали, які необхідні для виконання робіт з підготовки підрозділів ТЕЦ до ОЗП згідно з Додатком №1 до цього наказу.

Термін – до 13.09.2022 р.

4. Призначити комісію по перевірці готовності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» до роботи у осінньо-зимовий період 2022-2023 років у складі:

-головний інженер	- Кокунець А.М.	– голова комісії
-начальник ВТВ	- Сураєв А.О.	– член комісії
-заст.начальника КТЦ	- Шептицький В.І.	– член комісії
-начальник ЕЦ	- Ткаченко О.М.	– член комісії
-начальник ВХПВП	- Пиндик О.М.	– член комісії
-начальник ЦТАВ	- Сиволапов С.П.	– член комісії
-начальник РД	- Хільчук П.П.	– член комісії
-начальник ВОП	- Моцний В.О.	– член комісії
- начальник ВРБС	- Касьянович А.О.	– член комісії
-начальник ВЗіЛ	- Осадчий М.В.	– член комісії
-представник Державної інспекції енергетичного нагляду України по Центральному регіону (за згодою).		

5. Перевірку готовності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» до роботи у осінньо-зимовий період 2022-2023 років провести до 15.11.2022р.

Відповідальний – головний інженер Кокунець А.М.

Особа, яка тимчасово здійснює
повноваження директора


Вадим БОГДАН

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер


Андрій КОКУНЕЦЬ

Начальник ВТВ

Андрій СУРАСВ

Юрисконсульт

Тетяна САМЕЛЮК

Підгот. ВТВ

Розсилка: Головний інженер, КТЦ, ЕЦ, ВХПВП, ЦТАВ, РД, АТД, ВТВ, ВРБС, ВЗіЛ, ВОП.

**Заходи з підготовки ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»
до роботи у осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

№ п/п	Найменування заходів	Відповідальний за виконання	Термін виконання
1.	Провести гідравлічні випробування тепломережних трубопроводів та систем опалення ТЕЦ до початку ремонтних робіт на цьому обладнанні.	Начальники КТЦ, ВХПВП, РД	до 24.06.22
2.	Виконати промивку приладів опалення Головного корпусу та водогрійної котельної.	Начальник КТЦ	до 30.09.22
3.	Виконати ревізію арматури 1ПС-9.	Начальник КТЦ	до 30.09.22
4.	Замінити арматуру на повітряниках біля засувок ЗОС-4; ЗОС-3.	Начальник КТЦ	до 30.09.22
5.	Замінити сальникове ущільнення на засувках 1КС-12; 1КС-5; 2КС-10.	Начальник КТЦ	до 30.09.22
6.	Замінити сальникове ущільнення арматури ВПС-1,2,3,4; ВОС-1,2,3,4.	Начальник КТЦ	до 20.09.22
7.	Провести ремонт та утеплення шатрів над освітлювачами О-1, О-2.	Начальник ВХПВП	до 30.09.22
8.	Провести промивку та випробування системи внутрішнього опалення ОДК-І.	Начальник ВХПВП	до 30.09.22
9.	Провести заміну лінії підживлення тепломережі (лінія ХОВ-1) із накладанням ізоляційного покриття.	Начальник ВХПВП	до 30.09.22
10.	Замінити віконні шибки (верхолазні роботи), що мають ушкодження, у вікнах Головного корпусу (загальна площа – 46м ²).	Начальник ВРБС	до 12.10.22
11.	Виконати ремонт стиків стін ОДК-І.	Начальник ВРБС	до 30.09.22
12.	Замінити віконні шибки, що мають ушкодження у вікнах ОДК-І (загальна площа – 18м ²).	Начальник ВРБС	до 30.09.22
13.	Виконати ревізію кришок кабельних коробів у КТЦ: котельного відділення на відм. +6м, турбінного відділення на відм. +9м.	Начальник ЦТАВ	до 30.09.22
14.	Почистити від пилу та бруду сітки ГВП-600 в кабельному напівповерсі ЦТЦ.	Начальник ЦТАВ	до 30.09.22
15.	Вилучити воду з ресиверів водню, вуглекислоти та вологовідокремлювача на електролізній.	Начальник ЕЦ	до 12.10.22
16.	Виконати технічне обслуговування піногенераторів в кабельних тунелях та кабельних напівповерхах	Начальник ЕЦ	до 31.10.22
17.	Виконати прокрутку арматури системи пінного пожежогасіння.	Начальник ЕЦ	до 12.10.22
18.	Відкачати воду з маслоприймальної ємності трансформаторів зв'язку Т-1, Т-2.	Начальник ЕЦ	до 31.10.22
19.	Відновити віконні шибки, що мають ушкодження у вікнах РД, СТД (загальна площа – 10 м ²).	Начальник РД	до 30.09.22
20.	Виконати ревізію запірної арматури систем опалення об'єктів ТЕЦ.	Начальник РД	до 30.09.22
21.	Виконати чистку зливної каналізації ТЕЦ (зливно-приймальників, колодязів) від намулів.	Начальник РД	до 12.07.22

22.	Ущільнити приміщення (вікна, двері, ворота) усіх цехів, дільниць, відділів.	Нач. підрозділів	до 12.10.22
23.	Провести наладку гідравлічного режиму систем опалення у підрозділах ТЕЦ з ревізією дросельних шайб.	Начальники ВТВ, КТЦ, ВХПВП, РД	до 12.10.22
24.	Перевірити схеми всіх трубопроводів і забезпечити дренавання або протоки в тих місцях, де можливе перемерзання труб. Розпорядженнями в підрозділах довести до відома персоналу про наявність таких місць і виконання заходів по контролю за станом трубопроводів та недопущенню розморожень трубопроводів.	Начальники КТЦ, ВХПВП, ЕЦ, ЦТАВ, РД	до 31.10.22
25.	Виконати капітальний ремонт котла БКЗ 320-140 ПТ ст.№1	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 10.10.22
26.	Виконати поточний ремонт котла БКЗ 320-140 ГМ ст.№2	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 29.08.22
27.	Виконати поточний ремонт котла БКЗ 320-140 ГМ ст.№3	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 16.05.22
28.	Виконати поточний ремонт турбіни ПТ-60-130/13 ст.№1	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 14.06.22
29.	Виконати поточний ремонт турбіни ПТ-60-130/13 ст.№2	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 10.05.22
30.	Виконати поточний ремонт водогрійного котла ПТВМ-180 ст.№1	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 10.06.22
31.	Виконати поточний ремонт водогрійного котла ПТВМ-180 ст.№2	Начальники КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ	до 24.06.22
32.	Виконати поточний ремонт газового господарства та ГРП	Начальники КТЦ, ЦТАВ	до 24.06.22
33.	Виконати поточний ремонт обігріву приводів, шаф керування комутаційним обладнанням, агрегатних шаф по ВРП-110 кВ	Начальник ЕЦ	до 31.10.22
34.	Виконати капітальний ремонт металоконструкцій Градирні БГ-1600 ст.№2	Начальник КТЦ	до 15.11.22
35.	Укомплектувати аварійний запас матеріалів та запчастин	Начальники КТЦ, ВХПВП, ЕЦ, ЦТАВ, ВЗІЛ	до 31.10.22
36.	Провести заходи з підготовки персоналу підрозділів ТЕЦ згідно з планами-графіками протиаварійних тренувань КТЦ, електроцеху, ВХПВП, ЦТАВ	Начальники КТЦ, ВХПВП, ЕЦ, ЦТАВ	до 31.10.22
37.	Провести загальностанційне протиаварійне тренування за темою: «Розрив трубопроводу прямої мережної води на житловий масив. Загоряння електродвигуна ДВ-2А.»	Начальники КТЦ, ВХПВП, ЕЦ, ЦТАВ	27.09.2022

Особа, яка тимчасово здійснює повноваження директора



Вадим БОГДАН